

CRONOGRAMA						
Ordem	Descrição	Unid	Quant.	Peso (%)	Dias estimados	Valor Total
1	REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 09/2023	m²	36,89	1,67%	1	R\$ 487,69
2	RETIRADA DE FOLHA DE ESQUADRIA EM MADEIRA	un	2	0,19%	1	R\$ 55,32
3	RETIRADA DE BATENTE, CORRIMÃO OU PEÇAS LINEARES METÁLICAS, FIXADOS	m	10	0,31%		R\$ 91,10
4	RETIRADA DE PISO DE BORRACHA ARGAMASSADO	m²	1,51	0,07%		R\$ 19,19
5	REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - GESSO E/OU DRYWALL	m³	2,6	1,39%		R\$ 408,33
6	LIMPEZA COMPLEMENTAR E ESPECIAL DE PISO COM PRODUTOS QUÍMICOS	m²	70,42	1,79%		R\$ 523,92
7	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF 04/2023	m²	183,82	9,25%	4	R\$ 2.707,67
8	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM	un	2	5,17%	1	R\$ 1.514,16
9	DIVISÓRIA EM PLACAS DE GESSO ACARTONADO, RESISTÊNCIA AO FOGO 60 MINUTOS, ESPESSURA 120/90MM - 1RF / 1RF LM	m²	21,06	18,54%	3	R\$ 5.430,53
10	DIVISÓRIA FIXA EM VIDRO TEMPERADO 10 MM, SEM ABERTURA. AF 01/2021 PS	m²	24,78	54,81%	5	R\$ 16.051,74
11	RODAPÉ EM BORRACHA SINTÉTICA PRETA, ALTURA ATÉ 7 CM - COLADO	m	16,2	1,79%	1	R\$ 525,37
12	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFÍCIE DE GESSO	m²	42,12	5,02%	1	R\$ 1.468,72
TOTAL					17	R\$ 29.283,74