

CRONOGRAMA

Ordem	Descrição	Unid	Quant.	Peso (%)	Dias estimados	Valor Total
1	DEMOLIÇÃO DE FORROS DE MADEIRA, EXCLUSIVE ENTARUGAMENTO.	m ²	30,91	0,26%	2	R\$ 63,98
2	REMOÇÃO DE ENTULHO SEPARADO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - TERRA, ALVENARIA, CONCRETO, ARGAMASSA, MADEIRA, PAPEL, PLÁSTICO OU METAL	m ³	1	0,54%	1	R\$ 134,44
3	FORRO EM FIBRA MINERAL NRC 0.85, EM PLACAS ACÚSTICAS REMOVÍVEIS DE 625MM X 1250MM	m ²	30,91	48,34%	4	R\$ 12.080,86
4	DIVISORIA DE PLACA DE GESSO ACARTONADO STANDARD 15MM ESPESSURA 120/90 COM LÃ MINERAL. FORNECIDA E INSTALADA	m ²	25,4	23,53%	3	R\$ 5.879,85
5	TINTA LATEX STANDARD EM SUPERFICIE DE GESSO	m ²	51,2	7,14%	1	R\$ 1.785,34
6	PORTA LISA DE MADEIRA, INTERNA "PIM", PARA ACABAMENTO EM PINTURA, PADRÃO DIMENSIONAL MÉDIO, COM FERRAGENS, COMPLETO - 80 X 210 CM	un	2	6,06%	1	R\$ 1.514,16
7	RODAPÉ DE POLIESTIRENO, ESPESSURA DE 7 CM	m	39,36	10,68%	2	R\$ 2.667,82
8	IL-91 LUMINÁRIA LED DE EMBUTIR COM DIFUSOR TRANSLÚCIDO <= 39W	UN	4	3,45%	1	R\$ 863,16
TOTAL					15	R\$ 24.989,61