

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO – 3 MESES

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE TELHADO
OBRA: REFORMA DO TELHADO PRÉDIO CEPECI – ASSIS/SP
LOCAL: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS
ÁREA: 375,1
PRAZO: 3 meses
VALOR TOTAL: R\$ 194.160,67



FEMA-FUNDACAO EDUC.DO MUNICIPIO DE ASSIS
 Avenida Getúlio Vargas, 1200
 51.501.559/0001-36 (18) 3302-1055

Item	Descrição	Un.	Quantidade	Valor Total (R\$)	Mês 1 (%)	Mês 2 (%)	Mês 3 (%)	Total (%)
1.1	Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro	M2	375,10	R\$ 4.133,60	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1.2	Retirada de cumeeira, espigão ou rufo perfil qualquer	M	67,20	R\$ 926,69	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
1.3	Retirada de estrutura metálica	KG	617,40	R\$ 1.895,42	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
2.1	Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura	KG	1.496,51	R\$ 52.916,59	70,0%	30,0%	0,0%	100,0%
3.1	Chapa base da estrutura, centro octogonal e apoio em viga e terça	KG	127,25	R\$ 4.499,56	100,0%	0,0%	0,0%	100,0%
4.1	Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica	KG	1.623,76	R\$ 8.995,63	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
5.1	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m	M	114,40	R\$ 19.544,10	0,0%	100,0%	0,0%	100,0%
5.2	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	M	80,29	R\$ 23.858,98	0,0%	70,0%	30,0%	100,0%
5.3	Acabamento frontal para telha sanduiche	M	92,00	R\$ 1.668,88	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
5.4	Telhamento em chapa de aço pré-pintada, tipo sanduiche, espessura 0,50 mm, com poliestireno expandido	M2	379,12	R\$ 67.036,00	0,0%	50,0%	50,0%	100,0%
6.1	Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN=75 mm, inclusive conexões	M	13,20	R\$ 1.168,46	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
7.1	Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica	M3	2,00	R\$ 273,58	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
7.2	Limpeza final da obra	M2	375,10	R\$ 7.243,18	0,0%	0,0%	100,0%	100,0%
TOTAL				R\$ 194.160,67	25,0%	48,7%	26,3%	100,0%

RESUMO FINANCEIRO MENSAL

Mês 1	R\$ 48.496,88	25,0%
Mês 2	R\$ 94.633,99	48,7%
Mês 3	R\$ 51.029,79	26,3%
TOTAL	R\$ 194.160,67	100,0%

Etapa	Descrição	Mês 1	Mês 2	Mês 3	Observações
1	Retirada de estrutura e telhamento	100%			Desmontagem e retirada da cobertura existente
2	Estrutura metálica	70%	30%		Fabricação/montagem e conclusão da estrutura
3	Chapa base, centro octogonal e apoios	100%			Execução dos elementos complementares estruturais
4	Pintura		100%		Pintura da estrutura metálica
5	Cobertura		70%	30%	Calhas, rufos, telhamento e acabamento frontal
6	Pluvial			100%	Instalação dos tubos e conexões
7	Limpeza e entrega			100%	Remoção de resíduos e limpeza final

RODRIGO CICERO
CASTOR:40510621805

Assinado de forma digital por
 RODRIGO CICERO
 CASTOR:40510621805
 Dados: 2026.08.17 09:27:45 -03'00'