



ORGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (FEMA)

PROJETO: ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO

PRÉDIO PÚBLICO: BLOCO 12

ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA - ASSIS/SP

DATA: 15/06/2026

CRONOGRAMA DA OBRA																										
Item	Descrição dos Serviços	Dias Úteis																								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
1	instalação de condutor neutro no alimentador do QDT N°3																									
2	instalação de condutor neutro no alimentador do QDAS N°1																									
3	instalação de condutor neutro no alimentador do QDAS N°2																									
4	Substituição do disjuntor tripolar em caixa moldada de 630 A existente por outro disjuntor tripolar em caixa moldada de 400 A, no QDG Externo																									
5	Substituição do disjuntor tripolar tipo DIN de 50 A por outro disjuntor tripolar tipo DIN de 63 A																									
6	Substituição dos cabos elétricos do alimentador da Casa de Bombas de 6,0 mm ² por outros cabos com seção transversal de 16,0 mm ²																									
7	instalação de condutor terra de 185 mm ² na carcaça do transformador de 150 KVA, interligando com o neutro (X0)																									
8	Substituição do barramento terra para 1" x 3/16" e instalação de barramento de neutro com 1" x 3/16"																									
9	Substituição do condutor terra de 120 mm ² para 185 mm ² na conexão com a haste de aterramento e no alimentador do QDG Interno																									
10	instalação de 1 condutor neutro de 185 mm ²																									
11	Substituição da seção transversal dos condutores de alimentação da iluminação externa de piso para 2,5 mm ²																									
12	instalação de quadro elétrico para a fotocélula da iluminação externa para piso																									
13	Substituição do QDG Interno, por quadro elétrico do tipo embutido com dimensões maiores para futura expansão, incluindo todas as adequações técnicas descritas anteriormente																									
14	Substituição de 14 disjuntores bifásicos para 16 A																									
15	Substituição de 11 disjuntores bifásicos para 16A																									
16	Substituição de 5 disjuntores bifásicos para 16 A, 2 disjuntores bifásicos para 20 A e 1 disjuntor trifásico para 40 A																									
17	Substituição de 2 disjuntores bifásicos para 16A e 3 disjuntores bifásicos para 20 A																									
18	Substituição de 2 disjuntores bifásicos para 16A e 2 disjuntores bifásicos para 20 A																									
19	Substituição de 7 disjuntores bifásicos para 16A e 4 disjuntores bifásicos para 20 A																									
20	instalação do QDT N°5, com fixação do quadro embutido, instalação do eletroduto flexível de 1 1/2" e lançamento e ligação do alimentador de 16 mm ²																									
21	instalação do QDT N°6, com fixação do quadro embutido, instalação do eletroduto flexível de 1 1/2" e lançamento e ligação do alimentador de 16 mm ²																									
22	instalação da iluminação da Sala 1215, com instalação de eletroduto flexível de 1/2", instalação de interruptor duplo paralelo embutido, instalação de disjuntores do QDS N°2 e lançamento e ligação do circuito de distribuição de iluminação de 1,5 mm ²																									
23	instalação da iluminação da Sala 1216, com instalação de eletroduto flexível de 1/2", instalação de interruptor duplo paralelo embutido, instalação de disjuntores do QDS N°2 e lançamento e ligação do circuito de distribuição de iluminação de 1,5 mm ²																									
24	instalação do novo quadro elétrico da Bomba de Incêndio, instalação de eletroduto corrugado flexível de 1 1/2", lançamento e ligação do alimentador de 16 mm ² , lançamento e ligação do eletroduto flexível tipo Sealtubo de 1" para alimentação do motor da bomba, lançamento e ligação do alimentador do motor da bomba de 10 mm ²																									
25	instalação do novo quadro elétrico das bombas de água potável, instalação de eletroduto rígido de 1", lançamento e ligação do alimentador do novo quadro elétrico com condutores de 6,0 mm ² , instalação de eletroduto flexível, tipo sealtubo para as bombas de água potável, lançamento e ligação dos alimentadores das bombas de água potável em 2,5 mm ² , instalação de eletroduto corrugado de 1/2" para as chaves tipo bola nos tanques suspensos e no tanque enterrado, com o lançamento e ligação dos condutores de 1,5 mm ² , instalação de chaves bola																									
26	Construção de abrigo em alvenaria para os novos quadros elétricos da bomba de incêndio e bombas de água potável de 1,60m de comprimento, 1,00m de largura e 2,00m de altura																									

FRANCISCO HENRIQUE
DOS SANTOS
SOARES:11133789803

Assinado digitalmente por FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES:11133789803
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=41367161000103, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES:11133789803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.06.19 19:28:16-0300'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1