ORGÃO PÚBLICO: FUNDAÇÃO EDUCACIONAL DO MUNICÍPIO DE ASSIS (FEMA)
PROJETO: ADEQUAÇÃO DA INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO
PRÉDIO PÚBLICO: BLOCO 12
ENDEREÇO: AVENIDA GETÚLIO VARGAS, 1200 - VILA NOVA SANTANA - ASSIS/SP
DATA: 15/06/2026

CRONOGRAMA DA OBRA

DIAS ÚTEIS

Item	Descrição dos Serviços	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45
1	Montagem dos quadros elétricos e disponibilização dos materaisi																																													
2	Instalação de condutor neutro no alimentador do QDT N°3																																													
3	Instalação de condutor neutro no alimentador do QDAS N°1																																													
4	Instalação de condutor neutro no alimentador do QDAS N°2																																													
5	Substituição do disjuntor tripolar em caixa moldada de 630 A existente por outro disjuntor tripolar em caixa moldada de 400 A, no QDG Externo																																													
6	Substituição do disjuntor tripolar tipo DIN de 50 A por outro disjuntor tripolar tipo DIN de 63 A																																													
7	Substituição dos cabos elétricos do alimentador da Casa de Bombas de 6,0 mm^2 por outros cabos com secção transversal de 16,0 mm^2																																													
8	Instalação de condutor terra de 185 mm^2 na carcaça do transformador de 150 kVA, interligando com o neutro (X0)																																													
9	Substituição do barramento terra para 1" x 3/16" e instalação de barramento de neutro com 1" x 3/16"																																													
10	Substituição do condutor terra de 120 mm2 para 185 mm2 na conexão com a haste de aterramento e no alimentador do QDG Interno																																													
11	Instalação de 1 condutor neutro de 185 mm^2																																													
12	Substituição da secção transversal dos condutores de alimentação da iluminação externa de piso para 2,5 mm^2																																													
13	Instalação de quadro elétrico para a fotocélula da iluminação externa para piso																																													
14	Substituição do QDG Interno, por quadro elétrico do tipo embutido com dimensões maiores para futura expansão, incluindo todas as adequações técnicas descritas anteriormente																																													
15	Substituição de 14 disjuntores bifásicos para 16 A																																													
16	Substituição de 11 disjuntores bifásicos para 16A																																													
17	Substituição de 5 disjuntores bifásicos para 16 A, 2 disjuntores bifásicos para 20 A e 1 disjuntor trifásico para 40 A																																													
18	Substituição de 2 disjuntores bifásicos para 16 A e 3 disjuntores bifásicos para 20 A																																													
19	Substituição de 2 disjuntores bifásicos para 16 A e 2 disjuntores bifásicos para 20 A																																													
20	Substituição de 7 disjuntores bifásicos para 16 A e 4 disjuntores bifásicos para 20 A																																													
21	Instalação do QDT N°5, com fixação do quadro embutido, instalação do eletroduto flexível de 1 ½" e lancçamento e ligação do alimentador de 16 mm2																																													
22	Instalação do QDT N°6, com fixação do quadro embutido, instalação do eletroduto flexível de 1 ½" e lancçamento e ligação do alimentador de 16 mm2																																													
23	Instalação da iluminação da Sala 1215, com instalação de eltroduto flexível de ¾", instalação de interruptor duplo paralelo embutido, instalação de disjuntores do QDS N°2 e lançamento e ligação do circuito de distribuição de iluminação de 1,5 mm2																																													
24	Instalação da iluminação da Sala 1216, com instalação de eltroduto flexível de ¾", instalação de interruptor duplo paralelo embutido, instalação de disjuntores do QDS N°2 e lançamento e ligação do circuito de distribuição de iluminação de 1,5 mm2																																													
25	Instalação do novo quadro elétrico da Bomba de Incêndio, instalação de eletroduto corrugado flexível de 1 ¼", laçamento e ligação do alimentador de 16 mm2, lançamento e ligação do eletroduto flexível tipo Sealtubo de 1" para alimentação do motor da bomba, lançamento e ligação do alimentador do motor da bomba de 10 mm2																																													
26	Instalação do novo quadro elétrico das bombas de água potável, instalação de eletroduto rígido de ¾", laçamento e ligação do alimentador do novo quadro elétrico com condutores de 6,0 mm2, instalação de eletroduto flexível, tipo sealtubo para as bombas de água potável, lançamento e ligação dos alimentadores das bombas de água potável em 2,5 mm2, instalação de eletroduto corrugado de ¾" para as chaves tipo boia nos tanques suspensos e no tanque enterrado, com o lançamento eligação dos condutores de 1,5 mm2, instalação de chaves boia																																													
27	Construção de abrigo em alvenaria para os novos quadros elétricos da bomba de incêndios e bombas de água potável de 1,60m de comprimento, 1,00m de largura e 2,0m de altura																																													

FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES:11133789803

Assinado digitalmente por FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES:11133789803
ND: C=BR, O=ICP-Brasil, OU=Certificado Digital PF A1, OU=Videoconferencia, OU=41367161000103, OU=AC SyngularID Multipla, CN=FRANCISCO HENRIQUE DOS SANTOS SOARES:11133789803
Razão: Eu sou o autor deste documento
Localização:
Data: 2026.07.29 14:46:29-03'00'
Foxit PDF Reader Versão: 2025.2.1